



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

MMT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

ESTADO DE SÃO PAULO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

OBJETO: Construção de Centro Cultural, Turístico e Comunitário

CONVÊNIO: processo ST-PRC - 2023-00254 - DM SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS - DADETUR

ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	100% R\$ 59.839,14	0%											100,00% R\$ 59.839,14
2 INFRAESTRUTURA	0%	70% R\$ 58.410,25	30% R\$ 25.032,96										100,00% R\$ 83.443,21
3 SUPERESTRUTURA			26% R\$ 32.252,76	34% R\$ 42.176,68	28% R\$ 34.733,74	12% R\$ 14.885,88							100,00% R\$ 124.049,06
4 ALVENARIA				41% R\$ 16.142,15	59% R\$ 23.228,94								100,00% R\$ 39.371,09
5 REVESTIMENTOS								56% R\$ 46.209,53	36,00% R\$ 29.706,13		8,00% R\$ 6.601,36		100,00% R\$ 82.517,02
6 PINTURA											35% R\$ 13.581,75	65% R\$ 25.223,26	100% R\$ 38.805,01
7 COBERTURA						39% R\$ 43.034,73	51% R\$ 56.276,18	10% R\$ 11.034,55					100% R\$ 110.345,46
8 ESQUADRIAS									20,00% R\$ 12.001,92	28,00% R\$ 16.802,69	11,00% R\$ 6.601,06	41,00% R\$ 24.603,93	100% R\$ 60.009,60
9 VIDROS										100% R\$ 12.422,86			100% R\$ 12.422,86
10 HIDRÁULICA									10% R\$ 1.795,42	90% R\$ 16.158,77			100% 17.954,19
11 LOUÇAS/ ACESSÓRIOS											100% R\$ 16.978,75		100% R\$ 16.978,75
12 INST. ELÉTRICAS									25% R\$ 13.939,89	25% R\$ 13.939,89		25% R\$ 13.939,89	100% R\$ 55.759,56
													100% R\$ 0,00
													100% R\$ 0,00
TOTAL GERAL	59.839,14	58.410,25	57.285,72	R\$ 58.318,83	R\$ 57.962,68	R\$ 57.920,61	R\$ 56.276,18	R\$ 57.244,08	R\$ 57.443,36	R\$ 59.324,21	R\$ 57.702,81	R\$ 63.767,08	R\$ 701.694,95

Nome do responsável técnico: REMO DI NALLO
CAU: A100516-2 RRT: 14093971
número da Portaria: 207/2021