

À Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista

Dep. Compras A/C Elaine

[compras@pedrinhaspaulista.sp.gov.br](mailto:compras@pedrinhaspaulista.sp.gov.br)

(18) 3375-9090

Proc. ADM: 0038/2023 (obrigatório constar no orçamento)

Prazo final de cotação: 12/01/2023

Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reforma do banheiro da Praça Roma localizada na Avenida Brasil, no município de Pedrinhas Paulista/SP.
---------	--

Dados do Proponente

Razão Social:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:
Endereço:	Cidade:
Telefone:	e-mail:

1- OBRA: REFORMA BANHEIRO PRAÇA ROMA

2- LOCAL: AVENIDA BRASIL

3- PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

4- BASE: CDHU Nº 187 C/DESONERAÇÃO

Ítem	Base Serviço	Códigos Serviços		Unid.	Qtde	Valor Unit. (mão de obra) R\$	Valor Total R\$	
1			<b>Serviços Preliminares - Reforma</b>					
1.01	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m <sup>2</sup>	5			
1.02	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m <sup>3</sup>	11,71			
1.03	CDHU	4.02.050	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	m <sup>2</sup>	44,4			
1.04	CDHU	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m <sup>2</sup>	44,36			
1.05	CDHU	03.01.060	Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento	m <sup>2</sup>	4,6			
1.06	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m <sup>3</sup>	2,24			
2			<b>Reforma Banheiro Praça Roma</b>					
2.01	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	12			
2.02	CDHU	11.03.140	Concreto preparado no local, fck= 30 Mpa	m <sup>3</sup>	0,7			
2.03	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m <sup>2</sup>	5,6			
2.04	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestimento, de 14 cm	m <sup>2</sup>	52,16			
2.05	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	m <sup>2</sup>	108,09			
2.06	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m <sup>2</sup>	108,09			
2.07	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m <sup>2</sup>	29,38			

2.08	CDHU	13.02.170	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25 Mpa	m <sup>2</sup>	6,97			
2.09	CDHU	17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	m <sup>2</sup>	6,97			
2.10	CDHU	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50mm	m <sup>2</sup>	36			
2.10	CDHU	15.01.220	Estrutura pontaletada para telhas onduladas	m <sup>2</sup>	36			
							<b>Valor</b>	
							<b>BDI=25%</b>	
							<b>Valor Total</b>	

Valor Total da Proposta:	
--------------------------	--

Condição de Pagamento: \_\_\_\_\_

Prazo de entrega: \_\_\_\_\_

Prazo de garantia: \_\_\_\_\_

Data do Orçamento: \_\_\_\_\_

Responsável pelo Orçamento: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura